

# Kattinge Vandværk AMBA



## Bestyrelsesmøde

<b>Tid:</b> 7/7-21 19:00	<b>Tilstede:</b> Knud Brian Lorentz Jesper
<b>Sted:</b> Kongemarksvej 71	
<b>Referent:</b> Jesper	
<b>Næste møde:</b> 15/8-2021 14:00 (Gåtur Risen)	<b>Fraværende:</b> Henrik P Henrik M Lisbeth

Dagsordenspunkt	Referat	Ansvarlig	Deadline
1. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt		
2. Konstituering af bestyrelsen	Udsættes til næste møde pga. afbud	Knud	15/8
3. Driftsforhold	Efter indvinding er hævet til 4,5 m <sup>3</sup> /h har der ikke været stop i forsyning. Ellers intet at bemærke.		
4. Kimtalsanalyser	Intet at bemærke.		
5. Udvidelse Risen	<p>Jesper har hørt mundtligt fra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jens Hald – p.t. ingen formel accept af tilbud</li><li>• Malcolm – har brug for lidt tid til afklaring med advokat – ønsker ikke de yderste 2 sommerhuse tilsluttet p.t.</li></ul> <p>Knud har hørt fra</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Martin – har accepteret tilbuddet</li><li>• Mikkel – har brug for lidt mere tid – vil vende tilbage med nyt forslag og vil nok ikke tilslutte de 3 øverst sommerhuse</li></ul> <p>Henrik har hørt fra</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jesper Pilegård – han ønsker ikke tilslutning af sine ejendomme p.t.</li></ul> <p>Vi har ikke hørt fra</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Niels</li><li>• Rosenly</li></ul> <p>Alle, på nær Martin kontaktes igen med henblik på at få oplyst hvorvidt de har yderligere spørgsmål og om de ønsker at tilslutte sig på de fremlagte vilkår.</p>		

# Kattinge Vandværk AMBA



	<p>Knud taler med alle.</p> <p>Bestyrelsen foretager en samlet besigtigelse og noterer evt. kritiske forhold på vejen, så alle er orienterede om hvad vores projekt indebærer. Knud indkalder.</p> <p>Allerede konstaterede risikopunkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fredet gravhøj, Rishøjvej 4</li> <li>2. Eksisterende ledning Rosenly</li> <li>3. Tilladelse til at lægge ledning i markjord</li> <li>4. Evt. behov for trykforøgeranlæg for ny strækning (efter mødet)</li> </ol> <p>Ang. 1: Forhold omkring gravhøj afklares med Rishøjvej 4</p> <p>Ang. 2: Der foretages prøvegravning for lokalisering og besigtigelse af eksisterende ledning mellem Rosenly og Rishøjvej 7. Gravning kan foretages umiddelbart uden for skel på Jesper Pilegårds mark.</p> <p>Ang. 3: Henrik kontakter Jesper Pilegård og Bo Bigaard for aftale.</p> <p>Ang. 4: Afklaring af trykforøgeranlæg vil ske i forbindelse med dimensionering af ledningsanlægget hos Rådgiver.</p> <p>Ud over ovennævnte undersøgelser og afklaringer, foretager bestyrelsen ikke yderligere før alle accepter er modtaget.</p>	<p>Knud</p> <p>Knud</p> <p>Jesper</p> <p>Jesper /Henrik</p> <p>Henrik</p> <p>Jesper</p>	<p>ASAP</p> <p>15/8 14:00</p> <p>ASAP</p> <p>Straks efter alle accepter er i hus</p> <p>ASAP</p> <p>Straks efter alle accepter er i hus</p>
8. Hjemmeside / mail	Det blev aftalt at vi skal have en indflyvning til brug af vores vandværksmail og dataområde	Lorentz / Michael H	
9. BNBO / ØBU	Vi afventer udspil fra Lejre Kommune		
10. Myndigheder	Knud har modtaget rykker for indrapportering af boringsoplysninger til Jupiterdatabasen. Jesper indrapporterer, da formand ikke har adgang.	Jesper	
11. Eventuelt	Intet relevant vedr. vandværket		